

# HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Most KT08 Klatovy

STAVEBNÍ PRÁCE	CELKOVÁ DOBA VÝSTAVBY																		
	JEDNOTLIVÉ TÝDNY VÝSTAVBY																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
osazení dopravního značení, zařízení staveniště, vytýčení sítí	■																		
provizorní lávka pro stavbu	■																		
vyvěšení a uložení stávajících sítí - telefonní kabely, ČEZ, ČD Telematika		■	■																
demolice mostu				■	■														
mikropiloty , příprava realizace					■	■	■												
úložné prahy, drenáže							■	■	■										
nosná konstrukce										■	■								
izolace												■							
chodníky, římsy, nábrežní zdi												■	■	■	■				
vozovka, vpusti															■	■	■		
zábradlí																		■	
odstranění provizorní lávky, terénní úpravy																		■	
dokončovací práce, odstranění DIO a odstranění zařízení staveniště																			■

Před zahájením bourání mostu je nutné provést přeložky vodovodu a plynovodu.