



Za Beránkem 758 / II
339 01 Klatovy
IČO : 76140369

office :
Pražská 22
339 01 Klatovy

tel.: +420 724 004 430
lavicka.ing@gmail.com
Dat. schr.: c4ygjjn

ing. Petr Lavička - projektování - engineering - konzultace

NÁZEV STAVBY

HASIČSKÁ ZBROJNICE Soběstice u Klatov

p.č. 43; 44/2; 44/4; 45/4; 266; 647
k.ú.Soběstice u Klatov [665959], okr. Klatovy

STAVEBNÍK - INVESTOR

Město Klatovy
náměstí Míru 162 / I, 33901 klatovy
IČO : 00255661

ČÁST DOKUMENTACE

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

**STUPEŇ
DOKUMENTACE :**

VYPRACOVAL :

**DATUM
ZPRACOVÁNÍ :**

DSP

(dokumentace pro stavební povolení)

Ing.Petr Lavička

28.6.2022



PARÉ Č.



Plán kontrolních prohlídek :

Kontrolní prohlídky stavby slouží k ověření provádění stavby dle platné projektové dokumentace, k zajištění dodržování technologických předpisů při provádění stavby a dodržování zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

1. Likvidace stavební suti :

- Doložení likvidace odpadů dle Zákona č.185/2001 Sb.

Zajistit –výsledky měření , Tolerance:

- Kontrola a archivace všech dokladů

2. Zemní práce :

- Kontrola provedení
- Výškopisné a polohopisné zaměření základové spáry, oprávněnou osobou (geodetem)

Zajistit –výsledky měření , Tolerance:

- Vizuální kontrola a přeměření dle ČSN 733050

3. Likvidace výkopku :

- Doložení likvidace odpadů dle Zákona č.185/2001 Sb.

Zajistit –výsledky měření , Tolerance:

- Kontrola a archivace všech dokladů

4. Základy :

- Betonování – uložení betonové směsi, ošetření betonu, doklady o kvalitě konstrukčních betonů, geometrická přesnost

Zajistit – výsledky měření, Tolerance:

- Kontrola provedení – vizuální kontrola
- Přeměření tvaru dle PD – protokol o geodetickém zaměření dle ČSN 730210-2 A.1.1 - ± 25 mm
- Technická prohlídka a zkoušky (bez hnízd, trhlin a výstupků, pukliny max. do 5% plochy, stejnorodý povrch
- ČSN ISO 4848 – výsledky zkoušek po 28 dnech k datu betonáže
-

5. Svislé konstrukce :

- Zdění – kontrola provedení dle podkladu pro navrhování **Zajistit – výsledky měření, Tolerance:**
- přeměření tvaru dle PD – protokol o geodetickém zaměření dle ČSN 730210-2 A.1.1 ± 25 mm

6. Technologické rozvody :

- Napojení jednotlivých přípojek ZTI
- zkoušení svarových spojů
- zkouška těsnosti a tlaková hydrostatická zkouška
- materiál potrubí a uložení

Zajistit – výsledky měření, Tolerance:

- provedení dle PD, vizuální kontrola – spády, způsob uložení
- zaměření skutečného provedení
- protokol o provedení tlakové zkoušky těsnosti potrubí a spojů dle ČSN 755911 (pracovním přetlakem 6 hod)

7. Zámečnické konstrukce :

- Prvky OK

Zajistit –výsledky měření , Tolerance:

- vizuální kontrola – dodaný materiál (kompletnost v rozsahu dle PD) ČSN 732601 čl.177 – potvrzení o jakosti a kompletnosti dodávky od výrobce
- rozměry prvků – přeměření ČSN 732611 výška a šířka $\pm 3\text{mm}$; přímost a rovnoběžnost $\pm 3\text{mm}$
- osvědčení o jakosti a kompletnosti montáže; zaměření skutečného stavu
- povrchová úprava ČSN EN 22063 – povrch nepoškozený, stejnorodý, součet opravených ploch max 10% z celkové plochy
- ČSN 732601 čl.103-106 Použité šrouby ve shodě s konstrukční dokumentací; čl.107 – šrouby dotaženy stanovaným utahovacím momentem
- doložení způsobilosti montážníků – jejich svářecích průkazů

8. Kontrola zajištění bezpečnosti práce při provádění

- - kontrolovat podmínky bezpečného provádění stavby a zajišťování ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zajistit –výsledky měření , Tolerance:

- - Upozorňovat na chybné provádění prací, případně zastavit práce, které by ohrozily zdraví nebo život na stavbě, případně ohrozily stabilitu konstrukcí

Kontroly na stavbě provádět při plnění jednotlivých uzlových bodů, kdy jsou zahájeny nebo dokončeny práce, kontrolu a její výsledky zapisovat do jednoduchého záznamu o stavbě (stavebním deníku) dle §6 vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a přílohy č.5 k této vyhlášce.

Ing. Petr Lavička