


## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 01

<b>Akce:</b>	<b>„Most KT 08 u hlavní pošty v Klatovech“</b>
<b>Stavební objekt:</b>	1) SO 201a - Most KT-08 2) VON
<b>Změna:</b>	1) a) Odpočty položek b) Úložná linie nosné konstrukce c) Přeložka kynety Drnového potoka dle jednání při předání staveniště 2) d) Odpočet přeložek sítí e) Úspora na dočasných konstrukcích f) Přeseknutí neznámého kabelu NN
<b>Zdůvodnění změny:</b> <p>1) a) Odpočet doby záložního čerpadla; Odpočet substrátu pro trávníky - Bude použita sejmutá ornice s výjimkou míst po pařezech; Odpočet kamenného záhozu</p> <p>b) Změna PDPS x RDS. Vzhledem k větší délce přemostění oproti PDPS musela být teoretická úložná linie posunuta blíže k lici opěry. Abychom zachovali rozpětí nosné konstrukce, musela být nosná konstrukce uložena na novou 15 cm širokou linku z vysokopevnostní zálivkové hmoty určené na podlévání ložisek mostů.</p> <p>c) Při demolici mostu a prostředního pilíře bylo zjištěno kaverny v odláždění drnového potoka. Jde o přesun kynety do místa původního středového pilíře a tedy sjednocení průtočného profilu potoka. Došlo ke strojnímu vybourání původní kynety a vybourání bermy v místě nové trasy kynety. Zhotovení dřevěného koryta vč. izolace a jílových hrází pro bezpečné převedení vody na stávající bermě před opěrou 2. Vyzdění nové bermy před OP1 a rigolu pod středem rozpětí mostu. Demontáž dřevěného koryta a jílových hrází.</p> <p>2) d) Přeložky sítí vyřizuje stavebník. Resp. smlouvy o zřízení služebnosti a rozpojení sítí.</p> <p>e) Úspora na dočasných konstrukcích během vyvěšování sítí mimo objekt.</p> <p>f) Na původní mostovce byl nalezen neznámý kabel NN. Proběhla inženýrská činnost - pokus o dohledání vlastníka kabelu, který nebyl uveden v ČÚZK. Správce nebylo možné dohledat. Výroba mechanismu pro přeseknutí kabelu vč. materiálu. Přeseknutí kabelu strojně. Izolace volných konců kabelu.</p>	
<b>Posouzení změn ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb.:</b> <p>1) a) změny de minimis (4) b) změny nezbytné (5) c) změny de minimis (4) d) změny de minimis (4) e) změny de minimis (4) f) změny nezbytné (5)</p>	
Vyjádření AD, podpis a razítko: <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div>	

<b>Dopady:</b>	do projektové dokumentace:	ano
	do časového plánu:	ano
	do ceny	436 868,48 Kč - viz příloha
<b>Přílohy:</b>	položkový rozpočet změn +/-	viz příloha (soupis prací)
	výkresová část	RDS a DSPS
	fotodokumentace	Ano. Je součástí smluvní fotodokumentace předávané stavebníkovi na konci stavby v závěrečné zprávě.
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>  viz zdůvodnění změny		
Zhotovitel: <b>Společnost most KT-08: JSF + ROCK SALT</b>		Datum: 23. 10. 2024
		Podpis a razítko zhotovitele: <b>ING. Jiří Svejkovský</b> Digitálně podepsal ING. Jiří Svejkovský Datum: 2024.11.06 14:22:59 +01'00'
Doporučení:		
Závěrečné stanovisko objednatele:		
Schválení Radou města Klatovy dne:		
V Klatovech dne:	Podpis objednatele: 	

TDS Souhlasím

