

## DODATEK č. 1

### ke Smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### „Stezka pro chodce a cyklisty Klatovy, úsek Harfa – Na Klášterce“

Číslo smlouvy dodavatele: 2501

Číslo smlouvy objednatele: 12/HO-INV/2025

#### 1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy  
Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy  
IČ : 00255661  
DIČ : CZ00255661

Bankovní spojení



Datová schránka : 24ebrt5

Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města  
ve věcech technických: za objekty komunikace a VO:



a

Dodavatel : JSF stavební s.r.o.  
Sídlo : Bystřice nad Úhlavou 20, 340 22 Nýrsko  
IČ : 05568714  
DIČ : CZ05568714

Bankovní spojení



Číslo účtu

Zastoupen:

Ve věcech smluvních : Ing. Jiří Svejkovský, jednatel



Ve věcech technických: Ing. Jiří Svejkovský, jednatel



Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, v odd. C, vložka 33521

Plátce DPH : ANO

2.

**Stávající znění čl.**

5.1 Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2 této smlouvy) činí:

**2.434.560,18 Kč bez DPH,**

**tj. 2.945.817,82 Kč vč. DPH.**

**Nové znění čl.**

5.1 Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2 této smlouvy) činí:

**2.402.780,98 Kč bez DPH,**

**tj. 2.907.364,99 Kč vč. DPH.**

3.

**Závěrečná ustanovení dodatku.**

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 27.01.2025 jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

4.

**Doložka obecního zřízení**

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 8.července 2025 usnesením č 16, bod 320/16.

v Klatovech dne : .....

**Rudolf  
Salvetr**

Location: Klatovy  
Date: 2025.07.28  
08:20:22+02'00'

**Mgr. Rudolf Salvetr**  
*starosta města Klatov*  
*(objednatel)*

**ING. Jiří  
Svejkovský**



Podpsal ING. Jiří Svejkovský  
DN: cn=ING. Jiří Svejkovský,  
c=CZ,  
email=rozpocety@jsfstavebni.cz  
Datum: 2025.07.28 07:51:11  
+02'00'

.....  
**Ing. Jiří Svejkovský, jednatel**  
*JSF stavební s.r.o.*  
*(zhotovitel)*

Příloha: Změnový list č.1

**ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. ZL 01**

<b>Projekt:</b>	"Stezka pro chodce a cyklisty Klatovy, úsek Harfa – Na Klášterce"
<b>Stavba:</b>	SO 03a úsek Harfa - Na Klášterce (způs. výd.)
<b>Změna:</b>	1. záměna pod altánem z betonové dlažby na dekorační kamenivo 2.. záměna betonové žlabovky na dlážděný rigol z kamenné dlažby 3. navíc byly osazeny zábrany proti vjezdu vozidel v počtu 2 kusy 4. nebyla prováděna reprofilace terénu v množství 100 m3 5. nebylo provedeno chemické odplevelení 6. nepoužity chemické kotvy pro připevnění patek altánu
<b>Zdůvodnění změny:</b> 1)	1. záměna pod altánem z betonové dlažby na dekorační kamenivo - požadavek investora z důvodu již existujících odpočinkových zón a jejich podobě 2.. záměna betonové žlabovky na dlážděný rigol z kamenné dlažby - bylo potřeba odvést vodu mimo zářez a stezku do pole 3. navíc byly osazeny zábrany proti vjezdu vozidel v počtu 2 kusy - zvýšení bezpečnosti cyklistů a zamezení nežádoucímu vjezdu vozidel, sloupky jsou pro případ nutnosti obsluhy odemykatelné 4. nebyla prováděna reprofilace terénu v množství 100 m3 - neprováděno 5. nebylo provedeno chemické odplevelení - neprováděno 6. nepoužity chemické kotvy pro připevnění patek altánu - patky přímo do betonu
<b>Posouzení změny:</b>	Změna nemá vliv na kvalitu provedených prací a zásadně nemění účel cyklotrasy. Zvyšuje bezpečnost a odvod srážkových vod.
<b>Autorský dozor projektanta:</b>	<b>Ing. Jiří Surovec</b>
Vyjádření AD, podpis a razítko: nemám připomínek	
<p>Ing. Jiří Surovec, Ph.D.</p> <p>Digitálně podepsal Ing. Jiří Surovec, Ph.D. Datum: 2025.06.18 16:13:41 +02'00'</p>	

Dopady:		do projektové dokumentace:	minimální dopad
		do časového plánu:	nemá dopad
Dopady do ceny:		-31.779,20 ,-Kč viz příloha	
(Přílohy: položkový rozpočet změn +/-		příloha ZL_01 rozpočet	
	Výkresová část	součástí závěrečné zprávy zhotovitele	
	Fotodokumentace)	součástí závěrečné zprávy zhotovitele	
se změnami souhlasíme			
Vyjádření zhotovitele:			
Zhotovitel:	Datum:	Podpis a razítko zhotovitele:	
Vyjádření objednatele - TD:		nemám připomínek, souhlasím se změnami	<b>ING. Jiří Svejkovský</b> <small>Podpsal ING. Jiří Svejkovský  DN: cn=ING. Jiří Svejkovský,  c=CZ,  email=rozpocety@jsfstavebni.cz  Datum: 2025.06.16 07:37:51  +02'00'</small>
žádné			
Doporučení			
Závěrečné stanovisko objednatele	nemáme připomínek		
Schválení Radou města Klatovy dne: 24.6.2025			
V Klatovech dne:	Podpis TD:		

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2501  
Stavba: Stezky pro chodce a cyklisty Klatovy

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel:  
Město Klatovy

IČ: 00255661  
DIČ: CZ00255661

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
PSDS s.r.o.

IČ: 28098064  
DIČ: CZ28098064

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-31 779,20</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>-31 779,20</b>		<b>-6 673,63</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>-38 452,83</b>
-------------------	----------	------------	--	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2501

**Stavba:** Stezky pro chodce a cyklisty Klatovy

Místo: Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: Město Klatovy Projektant: PSDS s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-31 779,20</b>	<b>-38 452,83</b>
ZL_01	ZL_01	-31 779,20	-38 452,83

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stezky pro chodce a cyklisty Klatovy

Objekt:

ZL\_01 - ZL\_01

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klatovy

Zhotovitel:

Projektant:

PSDS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 12. 2024

IČ:

DIČ:

00255661

CZ00255661

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

28098064

CZ28098064

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-31 779,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-31 779,20	21,00%	-6 673,63
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-38 452,83**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stezky pro chodce a cyklisty Klatovy

Objekt: **ZL\_01 - ZL\_01**

Místo:  
Zadavatel: Město Klatovy  
Zhotovitel:

Datum: 9. 12. 2024  
Projektant: PSDS s.r.o.  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-31 779,20</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	9 671,10
5 - Komunikace pozemní	7 343,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 328,00
17 - Konstrukce ze zemin	-7 080,00
18 - Povrchové úpravy terénu	-18 376,80
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	-5 760,00
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	-6 937,50
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	-3 296,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stezky pro chodce a cyklisty Klatovy

Objekt:

ZL\_01 - ZL\_01

Místo:

Město Klatovy

Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant: PSDS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-31 779,20**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 671,10
D	5		Komunikace pozemní				7 343,10
1	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2			1 682,10
	VV		Vápencová drť HASIT				
	VV		3*3				
	VV		Součet				
2	K	597661111	Rígel dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných	m2			5 661,00
	VV		rigol dlážděný kostka 10/10				
	VV		0,2*51				
	VV		Součet				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 328,00
3	K	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou	kus			486,00
4	M	74910165	sloupek parkovací sklopný 60x60x800mm Zn motýlek zámek vložkový	kus			1 842,00
D	17		Konstrukce ze zemin				-7 080,00
5	K	171101103R00.A	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3			-7 080,00
D	18		Povrchové úpravy terénu				-18 376,80
6	K	184802115R00.A	Chem. odplevelení před založ. granulátem, v rovině	m2			-18 376,80
D	59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				-5 760,00
7	K	596215020R00.A	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2			-2 588,00
8	M	59245308.A	Dlažba betonová zámková přírodní 20 x10 x 6	m2			-3 172,00
D	93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				-6 937,50
9	K	935112111R00.A	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnice š. 25 cm	m			-6 937,50
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				-3 296,00
10	K	953981103R00.A	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus			-3 296,00