

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„MK Nádražní ulice, úsek Cibulkova-Hlávková“

Číslo smlouvy dodavatele: - 25018-01

Číslo smlouvy objednatele: - 23/HO-INV/2025

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení : 
Datová schránka : 24ebrt5
TDS : Ing. Jiří Fencel, Na vinici 452, 335 01 Nepomuk 1
Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: za objekty komunikace a VO:



a

Zhotovitel : Silnice Klatovy a.s.
Sídlo : Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy
IČ : 45357307
DIČ : CZ45357307
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Datová schránka : tqasgee
Zastoupen : Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel
(oprávněn na základě plné moci)



Ve věcech technických: Ing. Pavel Kolář, výrobní ředitel



Plátce DPH : ANO

2.

Zhotovitel Silnice Klatovy a.s. zahájil práce dne 07.04.2025 na základě smlouvy č. 23/HO-IN/2025. V průběhu realizace bylo nutné provést vícepráce a méněpráce, které nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci. Jedná se zejména o úpravy výšek znaků a poklopů, vybourání a nové osazení obrubníků a žlabovnic u autobusového nádraží, zřízení nových přípojek uličních vpustí, doplnění asfaltových vrstev v chodnících a u napojení na stávající plochy, zřízení základů pro paravány, změny bouraných povrchů dle skutečnosti, úpravy kanalizační šachty, plošnou úpravu vjezdu na autobusové nádraží a doplnění vodorovného značení.

Další úpravy se týkaly veřejného osvětlení (protlak a výkopy pod viaduktem) a především parovodu. V průběhu stavby zhotovitel zaměřil niveletu a zjistil, že kryt parovodního kanálu zasahuje nad niveletu vozovky a zasahuje až do poloviny jízdního pruhu. Po projednání se správcem sítě, společností Klatovská teplárna, bylo rozhodnuto o kompletní výměně parovodu. Tato úprava zahrnovala rozsáhlé zemní práce a změny technologického postupu při uložení nového parovodního potrubí.

V součtu více a méněprací se jedná o zvýšení ceny díla o 1.525.817,18 Kč bez DPH, tj. 1.846.238,79 Kč včetně DPH. Uvedené změny si zároveň vyžádaly prodloužení termínu dokončení stavby z původního data 30.06.2025 na nové datum 26.08.2025. Prodloužení termínu bylo schváleno Dodatkem č.1 ke Smlouvě o dílo Radou města dne 24.06.2025. Všechny uvedené skutečnosti jsou doloženy zápisy z kontrolních dnů a stavebního deníku. Zhotovitel proto požaduje navýšení ceny díla dle změnového listu č.1.

Stávající znění čl.

5.1.

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2) činí: 10.899.941,11 Kč bez DPH.

5.2.

5.2.1. Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21 %. Daň z přidané hodnoty základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel. Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí 13.188.928,74 Kč.

Nové znění čl.

5.1.

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2) činí: 12.425.758,29 Kč bez DPH.

5.2.

5.2.1. Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21 %. Daň z přidané hodnoty základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel. Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí 15.035.167,53 Kč.

3.

Závěrečná ustanovení dodatku.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 27.03.2025 jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

4.

Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 16.září 2025 usnesením č 20, bod 398/20.

v Klatovech dne :

**Rudolf
Salvetr** Location: Klatovy
Date:
2025.09.26
07:50:14+02'00'

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)

**Ing. Jan
Švec**

Digitálně podepsal
Ing. Jan Švec
Datum: 2025.09.25
15:42:14 +02'00'

Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel
(oprávněn na základě plné moci)
(zhotovitel)