

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„Stezka pro pěší a cyklisty Puškinova ulice, úsek Ječná – čerpací stanice“

Číslo smlouvy dodavatele: 24007-01

Číslo smlouvy objednatele: 18/HO-INV/2023

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení : 
Datová schránka : 24ebtr5
Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: za objekty komunikace a VO:
 investiční technik
objednatele,
tel.: , mobil: 
e-mail: 

a

Zhotovitel : Silnice Klatovy a.s..
Sídlo : Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy
IČ : 45357307
DIČ : CZ45357307
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Datová schránka : tqasgee
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 221
Zastoupen :
Ve věcech smluvních :  technicko-obchodní ředitel
(oprávněn na základě plné moci)
tel.:  e-mail: 
Ve věcech technických:  vedoucí stavební výroby
tel.:  e-mail: 
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, v odd. B, vložka 221.
Plátce DPH: ANO x ~~NE~~

2.

V souladu s čl. 14.2 uzavřené Smlouvy o dílo se obě strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění ustanovení čl. 4.2, tj. doba plnění.

Dne 15.04.2024 byly na základě předávacího protokolu zahájeny práce na výstavbě stezky pro chodce a cyklisty. Stavba stezky pro chodce a cyklisty byla rozdělena na 3 stavební části. Stavební práce probíhaly dle harmonogramu. Milník pro zahájení stavebních prací na 3. úseku byl 15.07.2024, ale práce zde nemohly být zahájeny, jelikož bylo nutné provést navazující práce stavby přeložky „I/27 Klatovy - 1. stavba“. Jedná se o práce na výměně propustku a dvou dalších překopů pro svod dešťové vody a osazení silničních obrub. Byl posunut termín zprovoznění 1. sekce obchvatu a tím posunut i termín uzavření Puškinovi ulice. Tyto skutečnosti mají negativní dopad do termínu dokončení díla. V koordinaci se zhotovitelem přeložky „I/27 Klatovy - 1. stavba“ byl domluven harmonogram prací na 3. úseku, kdy je nový termín dokončení předmětné akce stanoven na 10.12.2024.

Stávající znění čl.

4.1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě **nejpozději do 15.04.2024.**

Zahájení plnění díla (stavební práce): **15.04.2024.**

4.2. Zhotovitel dokončí dílo nejpozději do **29.08.2024.**

Nové znění čl.

4.1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě **nejpozději do 15.04.2024.**

Zahájení plnění díla (stavební práce): **15.04.2024.**

4.2. Zhotovitel dokončí dílo nejpozději do **10.12.2024.**

3.

Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 18/HO-INV/2023 z 26.02.2024, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

4.

Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 12.11.2024 usnesením č.22 bod č. 488/22-poř.č 404

v Klatovech



Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)



(oprávněn na základě plné moci)
(zhotovitel)