

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a sanace kanalizace v Klatovech 2024, 2. část“

Číslo smlouvy dodavatele: 24025-01

Číslo smlouvy objednatele: 02/HO-údržba/2024

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení :
Datová schránka : 24ebt5
Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: za objekty komunikace a VO:
investiční technik
objednatele,
tel.: , mobil: ,
e-mail: ,
za objekty vodovod a kanalizace:
investiční technik
objednatele, tel.: ,
e-mail: ,

a

Zhotovitel : Silnice Klatovy a.s.
Sídlo : Videňská 190/I, 339 01 Klatovy
IČ : 45357307
DIČ : CZ45357307
Bankovní spojení :
Číslo účtu :
Datová schránka : tqasgee
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, odd. B, vložka 221
Zastoupen :
Ve věcech smluvních : technicko-obchodní ředitel
(oprávněn na základě plné moci)
tel.: e-mail: ,
Ve věcech technických: výrobní ředitel

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Plátce DPH: ANO x NE

2.

Nové znění čl.

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 0821048319/0800
Datová schránka : 24ebrt5
Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: za objekty komunikace a VO:
[redacted] investiční technik
objednatele,
tel.: [redacted], mobil: [redacted]
e-mail: [redacted]
za objekty vodovod a kanalizace:
[redacted], investiční technik
objednatele, tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

a

Zhotovitel : Silnice Klatovy a.s.
Sídlo : Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy
IČ : 45357307
DIČ : CZ45357307
Bankovní spojení : [redacted]
Číslo účtu : [redacted]
Datová schránka : tqasgee
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, odd. B, vložka 221
Zastoupen :
Ve věcech smluvních : [redacted] technicko-obchodní ředitel
(oprávněn na základě plné moci)
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
Ve věcech technických: [redacted] výrobní ředitel
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Plátce DPH: ANO x NE

3.

Stávající znění čl.

5.1.

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2) činí: **5 796 763,34 Kč bez DPH**

z toho cena za zhotovení vodovodu a kanalizace činí: 1 574 966,13.Kč bez DPH.

5.2.

5.2.1. Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21%. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel.

Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí **7 014 083,64 Kč**.

Nové znění čl.

5.1.

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2) činí: **5 947 741,54 Kč bez DPH**

z toho cena za zhotovení vodovodu a kanalizace činí: 1 574 966,13.Kč bez DPH.

5.2.

5.2.1. Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21%. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel.

Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí **7 196 779,36 Kč**.

4.

Závěrečná ustanovení dodatku.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 18.03.2023 jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

5.

Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 24.06.2024, usnesením č. 14, bod č. 316/14.

V Klatovech dne : 24.06.2024.



Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)




technicko-obchodní ředitel
(oprávněn na základě plné moci)
(zhotovitel)

Příloha: č. 1 – změnový list

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 01

Projekt:	„Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a sanace kanalizace v Klatovech 2024, 2.část“
Stavba:	Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a sanace kanalizace v Klatovech 2024, 2.část SO 101-03 Nádražní ulice - oprava povrchu chodníku
Změna:	Změna v technologickém postupu opravy chodníku a nerealizace odvodňovacího žlabu.

Zdůvodnění změny:

Na návrh zhotovitele objednatel souhlasil se změnou technologického postupu provizorní opravy povrchu chodníku oproti zpracované situaci projektanta Ing. Tomáše Macána. Změna spočívala v odstranění stávajícího nevyhovujícího asfaltového krytu, v přerovnání podkladních vrstev a zpětného položení asfaltové směsi.

Po zahájení prací v úseku cca 50 metrů směrem od průchodu pod tratí ČD bylo po odstranění krytu odhaleno nesourodé bahnité podloží. Zhotovitel byl nucen pozastavit práce a vyzval objednatele k návrhu řešení dalšího postupu. Po společné poradě na místě stavby bylo zástupcem objednatele rozhodnuto o dodržení postupu Ing. Macána ve zbytku úseku, v úseku s nevyhovujícím podložím bylo dohodnuto odstranění podkladní vrstvy a následné doplnění šterkodrtě v tloušťce 200 mm, poté pokládka asfaltové směsi v tloušťce 50 mm. Z důvodu dodržení příčného spádu v chodníku a proměnlivé výšky stávajících žulových obrub bylo nutné navýšit vyrovnávky stávajícího povrchu asfaltovou směsí (místy i v tloušťce 10-15 cm nad obrubu) a tím bylo tak použito více tun směsi oproti rozpočtu.

Dále dohodnuto, že nebude osazován odvodňovací žlab na vjezdu do firmy Biolab (položky rozpočtu č.2,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,) a frézování bude provedeno jen v dotčeném vjezdu. Viz. zápisy ve stavebním deníku ze dne 11.4. a 12.4.2024.

Posouzení změny

Změny jsou nutné pro dokončení stavby. Práce mají dopad na výkaz výměr, který tvoří přílohu č.1 ZL.

Vyjádření AD, podpis a razítko:

Dopady:	do projektové dokumentace:	xxx
	do časového plánu:	NE
	do ceny	150 988,20 Kč - viz příloha
Přílohy:	položkový rozpočet změn +/-	viz příloha č. 1 k ZL 01
	výkresová část	xxx
	fotodokumentace	xxx

Vyjádření zhotovitele:

viz. posouzení a zdůvodnění změny

Zhotovitel:

Silnice Klatovy a.s.**Vídeňská 190, 339 01 Klatovy****IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307**

Datum:



Podpis a razítko zhotovitele:

Doporučení:

Závěrečné stanovisko objednatele:

Objednatel navržené změny schvaluje.

Schválení Radou města Klatovy dne: 24.6.2024 / usn. č. 14, BOD č. 316/14

V Klatovech dne: 28.6.2024

Podpis objednatele:

