

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„Stezka pro chodce a cyklisty Klatovy, úsek elektrárna – Luby přes Bubnování“

Číslo smlouvy dodavatele: - 7-1542.5160102RPA

Číslo smlouvy objednatele: .13/HO-INV/2025

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661

Bankovní spojení



Datová schránka : 24ebrt5

Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města



a

Dodavatel: **EUROVIA Silba, a.s.**
Sídlo: Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň
IČ: 64830551
DIČ: CZ64830551

Bankovní spojení:



Číslo účtu:

Zastoupen:

Josefem Matouškem, místopředsedou správní rady

Ve věcech smluvních:

Josef Matoušek, místopředseda správní rady



Ve věcech technických:

Robert Palečko, stavbyvedoucí



Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v odd. B, vložka 518

Plátce DPH: ANO x ~~NE~~

2.

V souladu s čl. 14.2. uzavřené Smlouvy o dílo se obě strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění ustanovení čl. 4.2, tj. doba plnění. Zhotovitel EUROVIA Silba a.s., se kterým byla uzavřena smlouva o dílo č. 13/HO-IN/2025 dne 12.12.2024 na realizaci akce *Stezka pro chodce a cyklisty Klatovy, úsek elektrárna – Luby přes Bubnování*, zahájil práce dne 20.04.2025 na základě předávacího protokolu.

V průběhu realizace došlo ke zvýšení objemu prací, které nebyly součástí původní projektové dokumentace. Jedná se zejména odstranění a odvoz travních drnů z tělesa stezky, zjištěné navýšení hloubky ornice až na 1 m oproti projektovaným 60 cm, dodávku většího objemu materiálu pro konstrukční vrstvy, zřízení dvou zpevněných přejezdových míst na základě požadavku Zemědělského družstva Soběšice.

Z těchto důvodů zhotovitel požaduje prodloužení termínu dokončení stavby z původního 20.06.2025 na 11.07.2025.

Stávající znění čl.

4.1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě nejpozději do 20.04.2025.

Zahájení plnění díla (stavební práce): **20.04.2025.**

4.2. Zhotovitel dokončí dílo nejpozději do 20.06.2025.

Nové znění čl.

.1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě nejpozději do 20.04.2025.

Zahájení plnění díla (stavební práce): **20.04.2025.**

4.2. Zhotovitel dokončí dílo nejpozději do 11.07.2025

3.

Závěrečná ustanovení dodatku.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 27.01.2025 jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

4.

Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 9.června 2025 usnesením č 13, bod 270/13.

v Klatovech dne :

**Rudolf
Salvetr** Location: Klatovy
Date: 2025.06.16
10:40:16+02'00'

.....
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)

**Josef
Matoušek** Podpsal Josef Matoušek
DN: cn=Josef Matoušek, c=CZ,
o=EUROVIA Silba, a.s., ou=18000179,
email=josef.matousek@vinci-
construction.com
Datum: 2025.06.16 09:44:44 +02'00'

.....
Josef Matoušek
místopředseda správní rady
EUROVIA Silba, a.s.
(zhotovitel)