

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„Stezka pro chodce a cyklisty Klatovy, úsek elektrárna – Luby přes Bubnování“

Číslo smlouvy dodavatele: 7-1542.5160102RPA

Číslo smlouvy objednatele: 13/HO-INV/2025

1. Smluvní strany

Objednatel: **město Klatovy**
Sídlo: nám. Míru 62/I, 339 01 Klatovy
IČ: 00255661
DIČ: CZ00255661
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu 27-0821048319/0800 nebo 0821048319/0800,
Komerční banka, a.s., číslo účtu 43-328930287/0100
Datová schránka: 24ebtr5
Zastoupen: ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: za objekty komunikace a VO:



a

Dodavatel: **EUROVIA Silba, a.s.**
Sídlo: Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň
IČ: 64830551
DIČ: CZ64830551
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 142110168/0100
Zastoupen: Josefem Matouškem, místopředsedou správní rady
Ve věcech smluvních: **Josef Matoušek, místopředseda správní rady**



Ve věcech technických: **Robert Palečko, stavbyvedoucí**



Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v odd. B, vložka 518

Plátce DPH: ANO x ~~NE~~

2.

V souladu s čl. 14.2. uzavřené Smlouvy o dílo se obě strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění ustanovení čl. 4.2, tj. doba plnění. Zhotovitel EUROVIA Silba a.s., se kterým byla uzavřena smlouva o dílo č. 13/HO-IN/2025 dne 12.12.2024 na realizaci akce *Stezka pro chodce a cyklisty Klatovy, úsek elektrárna – Luby přes Bubnování*, zahájil práce dne 20.04.2025 na základě předávacího protokolu. Dne 10.06.2025 byl RM schválen dodatek č.1o prodloužení termínu dokončení díla do 11.07.2025.

V průběhu realizace stavby došlo ke zvýšení rozsahu stavebních prací, které nebyly součástí původní projektové dokumentace. Tyto práce byly vyvolány především odlišnými geotechnickými podmínkami zjištěnými při provádění zemních prací a dále požadavky na funkčnost a bezpečnost výsledného díla.

V trase stezky byla zastižena větší kubatura ornice oproti předpokladu v projektové dokumentaci, a to místy až do mocnosti 90 cm. Po provedení skrývky ornice bylo následně nutné v části trasy odtěžit a odvést nevhodný materiál – stavební suť, která se vyskytovala v aktivní zóně komunikace. Tento materiál byl neúnosný a nebylo možné jej stabilizovat pomocí hydraulických pojiv, a proto musel být nahrazen vhodným materiálem. Z důvodu velmi špatné únosnosti podloží bylo dále nezbytné provést výkop nevhodné zeminy a její sanaci lomovým kamenem, a to ještě před navážením nových konstrukčních vrstev.

Součástí prací bylo rovněž odstranění travních drnů, provedení doplnění vhodným materiálem ze stavby po skrývce ornice a navýšení konstrukční vrstvy šterkodrtě, které bylo nezbytné pro dosažení výškové nivelety komunikace odpovídající okolnímu stávajícímu terénu. Toto navýšení nebylo prováděno z důvodu únosnosti konstrukce, ale z důvodu výškového dorovnání, přičemž v této části již nebylo možné využít materiál z trasy stavby.

Na základě požadavku Zemědělského družstva Soběšice byla dále provedena dvě přejezdová místa pro zemědělskou techniku. V nejnižším místě komunikace bylo nutné zřídit odvodňovací drenážní pero pro odvedení podzemní vody z tělesa komunikace. V úseku, kde lze při intenzivních srážkách předpokládat přetékání vody přes komunikaci, bylo provedeno odláždění části trasy za účelem zamezení splavování nepevněného povrchu komunikace z MZK. Dále byla v lokálně odsouhlasených úsecích položena separační geotextilie, a to zejména v místech sanace lomovým kamenem a v úsecích s nevhodným podložím, kde bylo třeba provést dorovnání nivelety.

V důsledku výrazně vyššího rozsahu zemních prací, zejména skrývky ornice a úprav zemní pláně, došlo rovněž k navýšení objemu nezbytných geodetických prací. Všechny výše uvedené práce byly odsouhlaseny na základě společné pochůzky zhotovitele, objednatele a technického dozoru stavby (TDS) a následně byly potvrzeny geodetickým zaměřením skutečně provedených kubatur.

Na základě výše uvedeného zhotovitel požaduje navýšení ceny díla dle Změnového listu č. 1 o částku **1.540.542,09 Kč bez DPH**.

Stávající znění čl.

5.1 Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2 této smlouvy) činí:

3.427.495,38 Kč bez DPH,

tj. 4.147.269,41 Kč vč. DPH.

Nové znění čl.

5.1 Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2 této smlouvy) činí:

4.968.037,47 Kč bez DPH,

tj. 6.011.325,34 Kč vč. DPH.

3.

Závěrečná ustanovení dodatku.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 27.01.2025 jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

4.

Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 19.srpna 2025 usnesením č. 18, bod 360/18.

v Klatovech

**Rudolf
Salvetr**

Digitálně podepsal
Rudolf Salvetr
Datum: 2025.08.26
07:08:43 +02'00'

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)

**Josef
Matoušek**

Podepsal Josef Matoušek
DN: cn=Josef Matoušek, o=EUROVIA
Silba, a.s., ou=18000179,
email=josef.matousek@vinci-
construction.com
Datum: 2025.08.25 09:49:30 +02'00'

Josef Matoušek
místopředseda správní rady
EUROVIA Silba, a.s.
(zhotovitel)