Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 391–393/III, Klatovy - Harmonogram prací

	Rok	2020												2021						
	Měsíc	LEDEN	ÚNOR	BŘEZEN	DUBEN	KVĚTEN	ČERVEN	ČERVENEC	SRPEN	ZÁŘÍ	ŘÍJEN	LISTOPAD	PROSINEC	LEDEN	ÚNOR	BŘEZEN	DUBEN	KVĚTEN	ČERVEN	ČERVENEC
	Týden	1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12	13 14 15 16 17	18 19 20 21	22 23 24 25	26 27 28 29 30	31 32 33 34	35 36 37 38 39	40 41 42 43	44 45 46 47	48 49 50 51 52	1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21	22 23 24 25 26	27 28 29 30 31
Finanční plnění	35 849 260,90 Kč	1 000 000 Kč	2 000 000 Kč	2 900 000 Kč	2 900 000 Kč	2 900 000 Kč	2 900 000 Kč	2 900 000 Kč	2 900 000 Kč	2 900 000 Kč	2 998 060,90 Kč	1 061 244 Kč	1 061 244 Kč	1 061 244 Kč	1 061 244 Kč	1 061 244 Kč	1 061 244 Kč	1 061 244 Kč	1 061 244 Kč	1 061 244 Kč

SO_02 č.p. 392

Měsíc: LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN, DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC, LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN, DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN, ČERVENEC

13 121 222 Kč

- Ústřední topení-páteřní rozvody
- Ústřední topení - rozvody a otopná tělesa v bytech+VZT
- Injektáže+sanační omítky
- Obkopání objektu
- Vnější hydroizolace suterénu-asf. lepenka+XPS+drenáže
- Zásyp suterénu
- Výměna oken v 1PP
- Začištění oken v 1PP
- Montáž lešení
- Výměna oken v 1NP
- Začištění oken v 1NP
- Výměna oken v 2NP
- Začištění oken v 2NP
- Výměna oken v 3NP
- Začištění oken v 2NP
- Demontáž střechy
- Montáž nové krytiny
- Provedení ETICS
- Foukaná izolace střechy
- Demontáž lešení

SO_03 č.p. 393

Měsíc: LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN, DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC, LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN, DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN, ČERVENEC

12 104 285 Kč

- Ústřední topení-páteřní rozvody+kotelna
- Ústřední topení - rozvody a otopná tělesa v bytech+VZT
- Injektáže+sanační omítky
- Obkopání objektu
- Vnější hydroizolace suterénu-asf. lepenka+XPS+drenáže
- Zásyp suterénu
- Výměna oken v 1PP
- Začištění oken v 1PP
- Montáž lešení
- Výměna oken v 1NP
- Začištění oken v 1NP
- Výměna oken v 2NP
- Začištění oken v 2NP
- Výměna oken v 3NP
- Začištění oken v 2NP
- Demontáž střechy
- Montáž nové krytiny
- Provedení ETICS
- Foukaná izolace střechy
- Demontáž lešení

SO_01 č.p. 391

Měsíc: LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN, DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC, LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN, DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN, ČERVENEC

10 623 754 Kč

- Ústřední topení-páteřní rozvody
- Ústřední topení - rozvody a otopná tělesa v bytech+VZT
- Injektáže+sanační omítky
- Obkopání objektu
- Vnější hydroizolace suterénu-asf. lepenka+XPS+drenáže
- Zásyp suterénu
- Výměna oken v 1PP
- Začištění oken v 1PP
- Montáž lešení
- Výměna oken v 1NP
- Začištění oken v 1NP
- Výměna oken v 2NP
- Začištění oken v 2NP
- Výměna oken v 3NP
- Začištění oken v 2NP
- Demontáž střechy
- Montáž nové krytiny
- Provedení ETICS
- Foukaná izolace střechy
- Demontáž lešení